

OSO. 1431.15.2016

URZĘDNIK WASILKÓWA
ul. Litościwa 7
16-100 Wasilków

Wasilków, 08.07.2016 r.

BGGN.7014.7.2016

Adrian Łuckiewicz
Radny Rady Miejskiej w Wasilkowie

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23.06.2016 r. załączam zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 r. z informacją o stanie zaawansowania poszczególnych zadań oraz wydatkowanych środkach do dnia 08.07.2016 r.

Z up. Burmistrza

Piotr Karol Bajwicki
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

1. Informacja – Inwestycje drogowe.
2. Informacja – Inwestycje inne

Sprawę prowadzi: Ewa Paśniewska
Tel. 085 71 85 400 wew. 22

INFORMACJA

Inwestycje - inne

Lp	Zadanie inwestycyjne	Zaawansowanie	Uwagi
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w Jurowcach i ul. Kamiennej w Wasilkowie, gm. Wasilków	Przygotowywanie dokumentacji technicznej zgodnie z umową z dnia 29.02.2016 r. - termin umowy wykonania zadania do 29.07.2016 r.	- termin umowy wykonania zadania do 29.07.2016 r.
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w Studziankach - ul. Łąkowa i ul. Supraślska wraz z dokumentacją techniczną	Dokumentacja techniczna - podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej Umowa z wykonawcą przebudowy części sieci wodociągowej w przebudowywanym pasie drogi powiatowej ul. Supraślska w Studziankach	przewidywany termin wykonania dokumentacji 30.09.2016 r. przewidywany termin wykonania przebudowy 19.08.2016 r.
3.	Rozbudowa, nadbudowa i remont z termomodernizacją Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - I etap	Wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 03.03.2016 r. - załącznik do wniosku, dokumentacja techniczna rozbudowy i remontu Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w trakcie uzupełniania	pismo z prośbą do Starostwa Powiatowego o wycofanie wniosku
5.	Rozbudowa przedszkola przy ul. Polnej w Wasilkowie - aktualizacja dokumentacji	Podpisana umowa z wykonawcą aktualizacji dokumentacji - planowane zakończenie zgodnie z umową z dnia 23.05.2016 r.	Planowany termin wykonania zadania 25.07.2016 r.
6.	Realizacja Budżetu Obywatelskiego - Mini Par Linowy u zbiegu ul. Żurawiej i ul. Kruczej w Wasilkowie	Zgłoszenie przez wykonawcę zakończenia robót z datą 30.06.2016 r. - zgodnie z umową.	Planowany odbiór inwestycji i oddanie do użytkowania 08.07.2016 r.
7.	Opracowanie zamiennej dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Supraślskiej w Nowodworcach	Umowa w trakcie przygotowywania, wydatek inwestycyjny przyjęty na sesji 23.06.2016 r.	Przygotowywanie umowy
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie wraz z dokumentacją techniczną	Dokumentacja techniczna wykonana i odebrana zgodnie z umową 15.03.2016 r.; zamiar wykonania robót budowlanych pod nazwą zadania skutecznie zgłoszony do Starostwa Powiatowego w Białymstoku potwierdzone pismem z dnia 18.05.2016 r. - Poniesiony koszt 12 300, 00 brutto	Przetarg na wykonania robót budowlanych w trakcie opracowywania.

Przygotowała: Ewa Pańkiewska - inspektor ds. inwestycji
07.07.2016 r.



Wasilków dn. 06.07.2016 r.

INFORMACJA
inwestycje drogowe

Lp	Zadanie inwestycyjne	Zaawansowanie	Uwagi
1	Wykonanie nawierzchni ul. Przytorowej w Wasilkowie	inwestycja zrealizowana	-
2	Wykonanie nawierzchni dojazdu do ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	prace zostały rozpoczęte	termin zakończenia - 16.08.2016
3	Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach	prace zostały rozpoczęte	termin zakończenia 12.08.2016
4	Przebudowa z rozbudową ul. Białostockiej w Wasilkowie - II etap	procedura przetargowa	otwarcie ofert 11.07.2016
5	Dokończenie budowy nawierzchni dróg wewnętrznych przy Sanktuarium Św. Woda	procedura przetargowa	otwarcie ofert 15.07.2016
6	Przebudowa drogi gminnej nr 105415 B od km 0+000 do km 0+060	procedura przetargowa	-
7	Wykonanie nawierzchni ul. Kryńskiej w Wasilkowie	procedura przetargowa	etap podpisywania umowy
8	Budowa drogi gminnej ul. Polna w Studziankach	składanie ofert	-

Tomasz Halicki
Inspektor ds dróg

